

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

amely létrejött egyrészről a
Cégnév/név:

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata ajánlatkérő
Pétfürdői Polgármesteri Hivatal építtető**

Székhelye:

8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.

Telefon, fax:

88/588-930

Számlavezető pénzügyintézet:

Raiffeisen Bank Zrt. /Várpalota/

Bankszámla szám:

12081000-01330417-00100000

Adóigazgatási szám:

15569138-1-19

Ajánlatkérő képviselője:

Horváth Éva polgármester

Építtető képviselője:

Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

mint

Megrendelő

továbbiakban **Megrendelő**

2014 DEC 12

135-193/2014

másrészről:

Cégnév/név:

Polip 2001 Kft.

Székhelye:

8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.

Telefon, fax:

88-479-486, 088-479-486

Számlavezető pénzügyintézet:

Budapest Bank Zrt.

Bankszámla szám:

10104820-13245500-01003006

Adóigazgatási szám:

12962422-2-19

Cégbejegyzés száma:

19-09-506767

Bejegyezte:

Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Képviselője:

Botár Péter ügyvezető igazgató

mint

Vállalkozó

továbbiakban **Vállalkozó**

Jegyző

85-192/2014

továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre alulírott helyen és időben:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. november 7-én vállalkozási szerződést kötöttek a „Pétfürdő belterületén lévő 2375 hrsz.-ú ingatlanon Polgármesteri hivatal és Gondozási Központ kivitelezési munkái a Pannonterv-Veszprém Kft. által készített tervdokumentáció alapján, a Vállalkozó által 2013. június 21-én benyújtott és a Megrendelő által 2013. július 19-én elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában.

1.) Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Vállalkozási szerződés 18.1. pontja figyelembe vételével a szerződés 3.2 valamint a 4.4 pontjában meghatározott teljesítési időpontot valamint fizetési feltételt az alábbiak szerint változtatják meg:

100 f n

1

31/2014

Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ kivitelezése

a.) 3. A szerződés illetve kivitelezés teljesítésének határideje:

eredeti szerződésben: 3.2. a teljesítés időpontja: **2014. november 6.**

módosított szerződés: 3.2. a teljesítés időpontja: **2015. május 15.**
Vállalkozó előteljesítési és ezzel kapcsolatos számlázási jogát fenntartja.

b.) 4. Vállalkozási díj, és fizetési feltételek:

eredeti szerződésben:

4.4. Vállalkozó jogosult a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%, 45%, 65% illetve 100%-os készültségéhez mérten három darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására. A kiszámlázható vállalkozói díj aránya megegyezik a kivitelezés készültségi fokának arányával. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. A végszámla csak a teljes beruházás befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor készülhet.

módosított szerződés:

4.4. Vállalkozó jogosult a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25%, 45%, 65%, **85%** illetve 100%-os készültségéhez mérten **négy** darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására. A kiszámlázható vállalkozói díj aránya megegyezik a kivitelezés készültségi fokának arányával. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra. A végszámla csak a teljes beruházás befejezését követő műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor készülhet.

2.) Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását az alábbiak inkokják:

A jogerős építési engedélyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősege a szakhatósági hozzájárulásában az út és parkolóhelyek építésének megkezdését jogerős közlekedéshatósági építési engedélyhez kötötte. E munkákat a kivitelezési ütemterv szerint – a 2014. november 6-ai befejezési időponthoz viszonyítva – 2014. július 7-én kellett volna megkezdni. Az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidőig a közlekedési hatóság jogerős építési engedélye még nem állt kivitelező rendelkezésére, ezért a az út és parkolóépítési munkálatokat még meg sem kezdhette. Emiatt az eredeti teljesítési határidőt módosítani kellett.

Nem várható el a kivitelezőtől, hogy a 2014. évi, 65 % fölötti teljesítésének ellenértékére – a végszámla benyújthatóságáig – még hónapokat várjon. Ezért tartalmaz a módosítás még egy részszámla benyújtási lehetőséget, melyet Felek 85 %-os készültséghez kötnek.

600 f. n1




Polgármesteri Hivatal és Gondozási Központ kivitelezése


3.) A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4.) A Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon – 5 példányban – cégszerűen aláírják, és tudomásul veszik, hogy a Felek között fennálló vállalkozási szerződés csak ezen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Pétfürdő, 2014. december hó 10 nap.

Megrendelő részéről:


.....
Horváth Éva
polgármester
Pétfürdő Nagyközség
Önkormányzata


.....
Jánosiné Izsó Ildikó
jegyző
Pétfürdői Polgármesteri
Hivatal

Vállalkozó részéről:

Polip 2001 KFT.
8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
Adószáma: 12962422-2-19
~~Cg. 19-09-306767~~
Bankszámla: 72900044-10010598-00000000
10104820-13245500-01003006
Tel/fax: 88-479-486..polip2001@upcmail.hu

Botár Péter
ügyvezető igazgató
Polip 2001 Kft.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Pétfürdő, 2014. december hó 10 nap.


.....
Sipos Szilvia
pénzügyi és településüzemeltetési
csoportvezető


Pétfürdői Polgármesteri Hivatal
2.