

**PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452.  
**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

Iktatva:  
**2.SZ. MÓDOSÍTÁSA**  
2015 JÚN 02

Iktatószám:  
13-78/2014

**SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZÁS**  
Melléklet: Ügyvezető

Előszám:  
13-77/2014

amely létrejött egyrészről a  
Cégnév/név:

Székhelye:  
Telefon, fax:  
Számlavezető pénzügyintézete:  
Bankszámla szám:  
Adóigazgatási szám:  
Ajánlatkérő képviselője:  
Építető képviselő:  
mint  
továbbiakban **Megrendelő**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata** ajánlatkérő  
**Pétfürdői Polgármesteri Hivatal** építető  
**8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.**  
**88/588-930**  
**Raiffeisen Bank Zrt. /Várpalota/**  
**12081000-01330417-00100000**  
**15569138-1-19**  
**Horváth Éva** polgármester  
**Jánosiné Izsó Ildikó** jegyző  
**Megrendelő**

másrészről:

Cégnév/név:  
Székhelye:  
Telefon, fax:  
Számlavezető pénzügyintézete:  
Bankszámla szám:  
Adóigazgatási szám:  
Cégbejegyzés száma:  
Bejegyezte:  
Képviselője:  
mint  
továbbiakban **Vállalkozó**

**Polip 2001 Kft.**  
**8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.**  
**88-479-486,088-479-486**  
**Budapest Bank Zrt.**  
**10104820-13245500-01003006**  
**12962422-2-19**  
**19-09-506767**  
**Veszprém Megyei Bíróság, mint Cégbíróság**  
**Botár Péter** ügyvezető igazgató  
**Vállalkozó**

továbbiakban együtt: Felek között az alábbi feltételekkel jött létre alulírott helyen és időben:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. november 7-én vállalkozási szerződést kötöttek a „Pétfürdő belterületén lévő 2375 hrsz.-ú ingatlanon Polgármesteri hivatal és Gondozási Központ kivitelezési munkái a Pannonterv-Veszprém Kft. által készített tervdokumentáció alapján, a Vállalkozó által 2013. június 21-én benyújtott és a Megrendelő által 2013. július 19-én elfogadott versenyajánlat szerint” projekt tárgyában.

- 1.) Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Vállalkozási szerződés 18.1. pontja figyelembe vételével a szerződés 3.2 valamint a 4.1 pontjában meghatározott teljesítési időpontot valamint vállalkozási díjat az alábbiak szerint változtatják meg:

Mod f re,

a.) **3. A szerződés illetve kivitelezés teljesítésének határideje:**

eredeti szerződésben: 3.2. a teljesítés időpontja: **2014. november 6.**

módosított szerződés (1.):3.2. a teljesítés időpontja: **2015. május 15.**

módosított szerződés (2.):3.2. a teljesítés időpontja: **2015. június 30.**

Vállalkozó előteljesítési és ezzel kapcsolatos számlázási jogát fenntartja.

b.) **4. Vállalkozási díj, és fizetési feltételek:**

eredeti szerződésben:

„ 4.1. Az 1. pontban meghatározott munkák ellenértéke **fix versenyáron** az alábbi:

<b>Polgármesteri Hivatal és Gondozási központ:</b>	<b>209.899.773 - Ft</b>
<b>Tartalékkeret 5%</b>	<b>10.494.989 - Ft</b>
<b>27% ÁFA:</b>	<b>59.506.585- Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>279.901.347- Ft</b>

azaz,bruttó kettőszázhetvenkilencmillió-kilencszázegyezer-háromszáznegyvenhét forint.  
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany.”

**módosított szerződés (2.):**

„ 4.1. Az 1. pontban meghatározott munkák ellenértéke **fix versenyáron** az alábbi:

<b>Ajánlat szerint nettó vállalkozási díj:</b>	<b>209.899.773- Ft</b>
<b>Tartalékkeret 5%</b>	<b>10.494.989- Ft</b>
<b>Közlekedési hatóság engedélyében többletköltséggel járó előírások</b>	<b>8.267.716- Ft</b>
<b>27% ÁFA:</b>	<b>61.738.869- Ft</b>
<b>Összesen bruttó:</b>	<b>290.401.347- Ft</b>

azaz,bruttó Kettőszázkilencvenmillió-négyszázegyezer-háromszáznegyvenhét forint.  
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy az Áfa törvény hatálya alá tartozó, belföldön nyilvántartásba vett adóalany.”

2.) Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítását az alábbiak indokolják:

A projekt során kivitelezendő út és parkoló építési munkák építési engedélyezési eljárása a hatósági ügyintézés lassúsága miatt rendkívüli mértékben elhúzódott. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének tárgyban kiadott engedélyezési határozata csak 2015. március 07-én emelkedett jogerőre. Ezután lehetett elkészíteni a munkálatok elkezdéséhez szükséges forgalomkorlátozási tervet, melynek az engedélyezési hatóság általi jóváhagyása csak 2015. április 22-én vált jogerőssé

100 f Szr

jogerőre. E munkákat a kivitelezési ütemterv szerint – a 2014. november 5-ai befejezési időponthoz viszonyítva – 2014. július 7-én kellett volna megkezdeni.



Az út és parkoló építési munkák építési engedély határozata olyan munkafolyamatokat írt elő, melyek előre nem voltak láthatóak (HDPE fólia szigetelés) és melyeknek ellenértéke így az eredeti költségvetésben nem szerepelt.



3.) A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

4.) A Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon – 5 példányban – cégszerűen aláírják, és tudomásul veszik, hogy a Felek között fennálló vállalkozási szerződés csak ezen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Pétfürdő, 2015. május hó 14. nap.

**Megrendelő részéről:**

  
  
**Horváth Éva**  
polgármester  
Pétfürdő Nagyközség  
Önkormányzata

  
  
**Jánosiné Izsó Ildikó**  
jegyző  
Pétfürdői Polgármesteri  
Hivatal

**Vállalkozó részéről:**


**Polip 2001 KFT.**  
8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.  
Adószám: 12962422-2-19  
Cg. 19-09-506767  
Bankszámla: ~~101004820-13245500-01004007~~  
~~101004820-13245500-01003006~~  
72900044-10010598-00000000  
Tel/fax: 88-479-486 polip2001@upcmail.hu

**Botár Péter**  
ügyvezető igazgató  
Polip 2001 Kft.

**Pénzügyileg ellenjegyzem:**

Pétfürdő, 2015. május hó 14. nap.

..........


**Sipos Szilvia**  
pénzügyi és településüzemeltetési  
csoportvezető 

**Z á r a d é k:**

Jelen szerződésmódosító nyilatkozatot Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 253/2015.(V.28.) számú határozatával jóváhagyta.

  
**Horváth Éva**  
polgármester



  
**Jánosiné Izsó Ildikó**  
jegyző