

|   |                            |                          |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTER ÉS BIVATAL</b><br>8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6. Pf.: 452. |                            |                          |
| Iktatva:<br>2014 OKT 03.  | Tárgyszám:<br>35-168/2014. |                          |
| Melléklet:  | Ügyintéző:<br>25-16/2014.  | Előszám:<br>35-167/2014. |

**SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT**

amely létrejött egyrészről a  
 Székhelye:  
 Telefon, fax:  
 Számlavezető pénzügyintézet:  
 Bankszámla szám:  
 Adóigazgatási szám:  
 Megrendelő:  
 mint  
 másrészről:  
 Cégnév/név:  
 Székhelye:  
 Telefon, fax:  
 Számlavezető pénzügyintézet:  
 Bankszámla szám:  
 Adóigazgatási szám:  
 Cégbejegyzés száma:  
 Iparkamarai szám:  
 Bejegyezte:  
 Képviselője:

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat**  
**8105. Pétfürdő, Berhidai u. 6.**  
**88/588-930**  
**Raiffeisen Bank Zrt. /Várpalota/**  
**12081000-00112493-00100007**  
**15736163-2-19**  
**Horváth Éva polgármester**  
**Megrendelő**

**Swietelsky Magyarország Kft.**  
**1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.**  
**tel: 22/502-410; fax: 22/312-106**  
**MKB Bank Zrt.**  
**10300002-10411417-49020017**  
**14300327-2-44**  
**01-09-897738**  
**BU 14300327**  
**Fővárosi Törvényszék Cégbírósága**  
**Molnár László főmérnök, Varga Erika irodavezető**

mint

**Vállalkozó**

/továbbiakban **Vállalkozó**/ között Pétfürdőn a Babits, Bocskai és Fazekas Mihály utcai járdák felújításának kivitelezése a GEOplaner Kft. által készített tervdokumentáció alapján a munkára 2014. július 14.-én kötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyában alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Felek megállapodnak, hogy a fent hivatkozott Vállalkozási szerződés 18.1. pontja figyelembe vételével a szerződés 3.2. pontjában meghatározott teljesítés időpontot közös akarattal az alábbiak szerint változtatják meg:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>eredeti szerződés:</b>    | 3.2. a teljesítés időpontja 2014. szeptember 26. |
| <b>módosított szerződés:</b> | 3.2. a teljesítés időpontja 2014. október 31.    |

Módosítás indoka:

A befejezési határidő módosítását indokolja egyrészt a kivitelezés időtartama alatt bekövetkezett több napos intenzív esős időjárás, mely napokon munkavégzés nem volt lehetséges, másrészt az esőzések utáni napokon sem volt a munkaterület alkalmas a kivitelezésre, valamint a műszaki szükségesség és a méltányolható lakossági igények alapján az 5% tartalékkeret terhére elrendelt pótmunkák.


*ko*

*R*


A szerződő felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon cégszerűen aláírták, és tudomásul veszik, hogy a felek között fennálló vállalkozási szerződés csak ezen szerződésmódosítással együtt érvényes.

A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pétfürdő, 2014. szeptember 26.




**Horváth Éva**  
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata  
polgármester  
Megrendelő



**SWIETELSKY**  
**MAGYARORSZÁG KFT.**


Közép-Dunántúli Főmérnökség  
8030 Székesfehérvár, Takarodó u. 8115/6 hrsz.  
Adószám: 14300327-2-44



**Molnár László Varga Erika**  
Swietelsky Magyarország Kft.  
főmérnök irodavezető  
Vállalkozó

pénzügyileg ellenjegyezte: .....

2014. SZEPT. 26.



**Sipos Szilvia**

Pénzügyi és Településüzemeltetési csoportvezető