

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyfelől
neve: **Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**
székhelye: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.:452.
képviseli: Horváth Éva polgármester
címe: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.:452.
adószáma: 15736163-2-19
mint Vevő, a továbbiakban **Vevő**

PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452.		
Dátum: 2016 NOV 20.	Ikt.szám: HH - 149/2016	
Melléklet: ✓	Jegyző: jegyző	Előszám: HH - 148/2016

másfelől a(z)
neve: **Polip 2001 Kft.**
székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
képviseli: Botár Péter
címe: 8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
adószáma: 12962422-2-19
mint Eladó, a továbbiakban **Eladó**

között a „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és üzembe helyezése Pétfürdőn” tárgyban a 2016. augusztus 24. napján aláírt vállalkozási szerződés módosítására az alábbi időpontban és feltételekkel:

1. Jelen vállalkozási szerződés módosítás értelmében a vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidő fejezetének 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul

„3.1. A térfigyelő kamerarendszer sikeres átadás-átvételének határideje (a szerződés 5.2. pontja szerinti kötbérmentes határidő): 2016. 12.15.”

2. A szerződés módosítás értelmében a szerződés 4. Az ellenszolgáltatás teljesítése és a fizetési feltételek 4.3. és 4.4. pontja a következőképpen módosul:

„4.3. Vevő az ellenérték tekintetében kijelenti, Eladó elfogadja, hogy az Eladó feladata ellátásához semminemű további költségtérítést nem igényelhet, de 1 db részszámla benyújtására jogosult. Eladó a vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom 90%-os készülségénél, mindkét Fél által aláírt teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult a szerződéses összeg 90%-nak megfelelő részszámla kiállítására.

4.4. Eladó a teljesítés igazolás (amely megegyezik a mindkét Fél által aláírt sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) kiállítását követően jogosult 15 napon belül, de legkésőbb 2016. 12. 30-ig végszámláját kiállítani a szerződéses összeg 10%-nak megfelelő összegben, továbbá a számlához köteles mellékelni a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv 1 másolati példányát. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlák és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.”

3. A vállalkozási szerződés módosítás értelmében a szerződés 5. A szerződés teljesítésének határideje, ütemezése, átadás-átvétel fejezetének 5.2. pontja a következőképpen módosul:

„5.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározott mennyiségű áru tekintetében a teljesítés kötbérmentes határideje 2016. 12.15.”

4. A szerződés módosítás indokai:

A közbeszerzési eljárás megindításakor a kamerarendszer kiépítésének időtartamát augusztus 15. - november 15. közötti időszakra határoztuk meg. Azonban a július 29-i eredményhirdetést követően a közbeszerzés második helyezettje augusztus 1-én iratbetekintés során megtekintette a nyertes ajánlattevő ajánlatát, majd augusztus 2-án előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben kifogásolta a Polip 2001 Kft. ajánlatának érvényességét. A vitarendezési kérelemre a Kbt-ben meghatározott határidőn belül, augusztus 10-én a választ megadtuk, a kérelmet elutasítottuk. A vitarendezés lezárásakor azonban újra indult a szerződéskötési moratórium 10 napja. Az előzetes vitarendezés időtartama miatt a vállalkozási szerződés megkötésére augusztus 24-én került csak sor, így **az előzetes vitarendezés miatt kialakult késedelem 9 naptári nap.**

A munkálatok **E.On tulajdonban lévő oszlopokat** is érintenek. Egyes **bekötési munkálatokat csak az E.On által engedélyezett, megfelelő minősítéssel rendelkező vállalkozás végezheti el.** Az E.On által engedélyezett vállalkozó a munkát azonban csak november 15-én kezdte meg, így a szolgáltató tulajdonában lévő oszlopok tekintetében a kamerarendszer kiépítése a szerződésben meghatározott befejezési határidőhöz képest jelentős késedelembe esett (24 naptári nap).

Továbbá a Vörös tér 89. sz. alatti F8+eG jelű, **E.On tulajdonú** villamos távvezeték-tartó **oszlop állapota annak cseréjét teszi szükségessé.** Az oszlop cseréjét is csak az E.On végez(tet)heti el, melynek időpontja a szolgáltató szóbeli tájékoztatása alapján **december 10-t követően várható.**

Az időközben felmerült akadályozó tényezők lehetetlenné teszik, hogy Eladó az eredeti teljesítési határidőre elvégezze a szerződésben megjelölt munkát, így a teljesítési határidőt módosítani szükséges.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés módosítás rendelkezései annak mindkét fél általi aláírásával lépnek hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és a saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány Vevőt, 2 példány Eladót illeti.

Pétfürdő, 2016. november ^{24.}.....



.....
Horváth Éva polgármester
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
VEVŐ

Polip 2001 KFT.
8100 Vágyalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3.
Adószám: 12962422-2-19
Cé. 19-09-506767
Bankszám: 72900044-10010598-00000000
~~10104870-13035500-01003006~~
Tel/fax: 88-479-486 polip2001@upcmail.hu

.....
Botár Péter
Polip 2001 Kft.
ELADÓ

